

Ciudad de México, a la fecha de su presentación.

**COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
COORDINACIÓN DE MONITOREO Y
ANÁLISIS OPERATIVO DE ENERGÉTICOS**

CFENERGÍA, S.A. DE C.V.

CFE GENERACIÓN I

P R E S E N T E S

Asunto: NOTIFICACIÓN GDM / GN FUERA DE ESPECIFICACIONES NOM-001-SECRE-2010

Se hace de su conocimiento que siendo las 00:25 horas del día 13 de Septiembre 2025, Gasoducto de Morelos, S.A.P.I. de C.V. (“GDM” o el “Transportista”, indistintamente) detectó los siguientes valores del compuesto H2S, fuera del rango previsto por la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del gas natural (la “NOM-001”):

| | |
|--|--------------------------|
| FECHA: [13/SEPTIEMBRE/2025] | HORA: [00:25 hrs] |
| Compuesto detectado: | H2S |
| Valor detectado: | 6.0243 mg/sm3 |
| Rango Máximo NOM-001- SECRE-2010: | 6 mg/sm3 |
| Presión CENAGAS (Entrada): | 46.81 Bar |
| Presión promedio GDM: | 35.805 Bar |
| Presión de entrega GDM – CFE (Posición 9/PIT-11): | 37.42 Bar |

Al respecto, se le informa a esa Comisión Federal de Electricidad (la “CFE”) que en términos de lo establecido por las Cláusulas 15.4 y 27.1 del Contrato de Servicio de Transporte de Gas Natural No. SE-CPSTGN-001/2011, celebrado con fecha 09 de noviembre de 2011 (el “Contrato de Transporte”) entre GDM y CFE, que el Transportista no se encuentra obligado a recibir el Gas Natural fuera de especificaciones previstas por la NOM-001 y, por consiguiente, GDM procederá a rechazar dicho Gas Natural en cuestión.

La siguiente tabla muestra la cronología de los eventos:

| No. | Evento | Hora | Valor H2S Pos. 0 | Presión Pos. 9 (PIT-11) |
|-----|--|-------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | GN FUERA DE ESPECIFICACIONES NOM-001-SECRE-2010 | 00:25 | 6.024 mg/sm ³ | 37.42 Bar |
| 2 | CIERRE TOTAL DE EMPAQUE POSICIÓN 0 | 00:35 | 6.121 mg/sm ² | 37.41 Bar |
| 3 | GN DENTRO DE ESPECIFICACIONES NOM-001-SECRE-2010 | 00:52 | 5.792 mg/sm ³ | 36.10 Bar |
| 4 | APERTURA DE EMPAQUE POSICIÓN 0 | 02:00 | 0.158 mg/sm ³ | 36.07 Bar |

Nota: El valor de 6.00 mg/sm³ puede ser hasta 6.6 mg/sm³ considerado como incertidumbre del proceso.

Finalmente, GDM reitera su compromiso y cumplimiento de las disposiciones previstas por el Contrato de Transporte y la legislación aplicable en la materia.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Gasoducto de Morelos, S.A.P.I. de C.V.